



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	DATA DO INICIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR CONTRATADO COM ADITIVO	VALOR PAGO	%	
								REALIZAÇÃO FÍSICA	REALIZAÇÃO FINANCEIRA
CONSTRUÇÃO DA ORLA NO POVOADO BORDA DA MATA - CANHOBA / SE	ASCON CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/11/2023	01/07/2024	R\$ 696.965,38	R\$0,00	R\$ 696.965,38	R\$ 125.201,46	17,96%	17,96%
CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA GOOV. ERONILDES FERREIRA DE CARVALHO	ROCHA CONSTRUTORA LTDA	02/05/2024	02/07/2024	R\$ 102.310,40	R\$0,00	R\$ 102.310,40		0,00%	0,00%
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO LOCALIZADA NO POVOADO BORDA DA MATA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GONÇALVES SOBRINHO LOCALIZADA POVOADO CARAIBAS	JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	01/02/2023	01/04/2024	R\$ 491.800,10	R\$ 109.269,08	R\$ 601.069,18	R\$ 601.069,18	100,00%	100,00%

Antonio Carlos dos Santos Filho
Engenheiro Civil
CREA/SE 2715041659